

## Stadtrat am 12.12.2017- Sachstandsbericht IHK - ÖFFENTLICH

Im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt am 05.12.2017 wurde der Place de Lesquin und die Rurstraße mit der Baustelle begangen, auf die Ausführungen wird insoweit verwiesen.

### Neubau einer integrativen Kultur- und Begegnungsstätte:

Die Ausschreibung mit dem ausführlichen Leistungsverzeichnis ist im Vergabeportal NRW veröffentlicht. Die Frist zur Angebotsabgabe endet am 21.12.2017. Im Anschluss erfolgen die Prüfung der Angebote und die Erstellung eines Vergabevorschlags, so dass die Beschlussfassung in der 2. KW 2018 erfolgen soll, hierzu ist eine Ratssitzung am 11.01.2017 vorgesehen. Es ist in Absprache mit dem Vorsitzenden des Fachausschusses geplant, dass der Rat die Vergabe an sich zieht.

### Mühlenteichbrücke:

Für den Bau- und Liegenschaftsausschuss am 21.11.2107 wurde eine Beschlussvorlage hinsichtlich der Anpassung der Ingenieurleistungen im Rahmen des Neubaus angefertigt. Der Ausschuss hat nach intensiver Diskussion der Vergabe zugestimmt. Im Rahmen der Planung sind Auswirkungen auf die anliegenden Gebäude, insbesondere das Deutsche Glasmalereimuseum besonders zu betrachten.

### Versorgungsträger:

Die Arbeiten der Versorgungsträger sind im Bereich Kirchplatz und Löffelstraße soweit abgeschlossen. Die weiteren Arbeiten werden im direkten Bereich der Rurstraße durchgeführt. Im Rahmen der fortschreitenden Arbeiten zeigt sich dabei immer wieder, dass eine enge Abstimmung und Koordinierung erforderlich ist. Die Sanierung der Versorgungsleitungen ist als absolut erforderlich zu betrachten und zeigt teilweise neue Notwendigkeiten auf. So ist z.B. festzustellen, dass der Bestand in Teilen nicht mit bisherigen Plänen übereinstimmt oder auch neue Abständen und Verlegungserfordernisse berücksichtigt werden müssen. Teilweise sind erneute Befahrungen zwingend erforderlich. Die Arbeiten gestalten sich nach Angaben der Versorger zeitintensiv.

### Hausanschlüsse:

Es werden nun die notwendigen Sanierungsmaßnahmen im Bereich der ungeraden Hausnummern vorgenommen. Auch in diesem Bereich gelten die vorstehenden Ausführungen zu den Versorgungsleitungen entsprechend.

### Rurstraße

Aufgrund der Witterungsverhältnisse hat die Baufirma am gestrigen Mittag die Arbeiten vorübergehend eingestellt. Wie auch im Ausschuss erklärt, treibt die beauftragte Firma die Arbeiten voran, soweit die Witterungsverhältnisse dies zu lassen. Dies wird von Tag zu Tag durch die Firma entschieden werden. Ab den Weihnachtstagen bis einschließlich zum 07. Januar 2018 hat die Baufirma allerdings Betriebsferien und wird **nicht** vor Ort tätig sein.

### Place de Lesquin:

Die Planungen zum Place de Lesquin konnten nun mit Erhalt des Förderbescheids weiter fortgeführt werden.

Die Ingenieurleistungen zum Kanalbau (LPH 1-9) wurden ausgeschrieben. Die Auftragsvergabe erfolgte im letzten Bau- und Liegenschaftsausschuss.

Auch wurden weitere Gespräche zur Abstimmung geführt, so mit dem Stromversorgern und mit dem Kreis Düren zur Frage des Verlaufs des Ruruferradwegs, da der Weg gemeinsam mit dem Kreis Heinsberg und der Städteregion zum Raderlebnis Rur mit Fördermitteln gestalten werden wird.

Im Bereich der geplanten Einstiegsmöglichkeit für Boote wurden Gespräche mit der zuständigen Bezirksregierung, der unteren Wasserbehörde und dem Wasserverband geführt, um eine Genehmigung herbeizuführen. Die Planung wird in diesem Bereich den Vorgaben der beteiligten Behörden angepasst werden müssen.

### IHK:

Der Förderantrag für das Projektjahr 2018 steht heute zur Tagesordnung und ist im zuständigen Fachausschuss vorberaten.