

Stadtrat am 01.02.2018- Sachstandsbericht IHK - ÖFFENTLICH

Neubau einer integrativen Kultur- und Begegnungsstätte:

Der Stadtrat hatte die Verwaltung beauftragt, das Gespräch mit dem Fördermittelgeber zu suchen. Mit Datum vom 15. Januar 2018 hat die Verwaltung bei der Bezirksregierung Köln einen Antrag auf Verlängerung des Durchführungszeitraums für das Projekt gestellt, um die bewilligten Fördergelder auch bei einer Fertigstellung nach dem 31.12.2018 erhalten zu können. Zu der Thematik fand am gestrigen Mittwoch ein Gespräch im MHKBG NRW statt, in dem die Besonderheiten des Projektes intensiv diskutiert worden sind. Das Gespräch ist positiv verlaufen, der endgültige schriftliche geänderte Bewilligungsbescheid bleibt aber natürlich abzuwarten.

Hervorzuheben ist hierbei aber die hervorragende fachliche Unterstützung durch die Bezirksregierung Köln und das konstruktive Gespräch im Ministerium.

Wie bereits im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt mitgeteilt, hat zwischenzeitlich ein erstes Gespräch mit den Planern und Fachingenieuren stattgefunden. Diskutiert wurden viele Einzelpunkte mit möglichem Einsparpotential, die nun mehr geprüft und eingearbeitet werden. Alle angedachten Änderungen führen nicht zu Einschränkungen in der beabsichtigten Nutzung.

Mühlenteichbrücke:

Der beauftragte Planer hat die Erkenntnisse des Gründungsgutachtens in seine Planungen eingearbeitet und erstellt zurzeit ein Leistungsverzeichnis, das der Verwaltung nach Karneval zugesagt ist.

Versorgungsträger:

Die Kanäle für die provisorische Leitungsführung während der Brückenarbeiten wurden ausgeschachtet. Die Verlegung ist abgeschlossen.

Aktuell werden die endgültigen Leitungen vorbereitet.

Es werden zusätzliche Leerrohre für Internet etc. verlegt.

Hausanschlüsse:

-

Rurstraße

Ein Abstimmungsgespräch mit Straßen NRW und dem Straßenverkehrsamt Düren sowie den weiteren Beteiligten zur weiteren Verkehrsführung während der Baustelle ist für die 8. Kalenderwoche geplant.

Place de Lesquin:

-

IHK:

-

