

Stadtrat 07.03.2019-
Sachstandsbericht IHK - ÖFFENTLICH

Versorgungsträger:

Mit den Versorgungsunternehmen wurden für die weiteren Bauabschnitte entsprechende Suchschachtungen abgesprochen, um mehr Klarheit über die Lage von Versorgungsleitungen zu erhalten und ein zügigeres Vorgehen zu ermöglichen. Hierzu erfolgt eine Absprache mit dem Straßenverkehrsamt. Evtl. kann es temporär zu entsprechenden Halteverböten.

Im Vorfeld der Suchschachtungen werden alle restlichen Häuser entsprechend Beweis gesichert.

Kanalhausanschlüsse:

-

Rurstraße:

Über die Karnevalstage (Weiberfastnacht bis Veilchendienstag ruhten die Arbeiten aufgrund betriebsinterner Abläufe des beauftragten Unternehmens).

Im zweiten Bauabschnitt werden zur Zeit Randsteine gesetzt, am heutigen Donnerstag wurde mit den Pflasterarbeiten begonnen.

Integration- / Begegnungsstätte

Die Mauerarbeiten sind fortgeführt worden, zur Zeit wird mit erhöhten Personalaufwand teilweise auch samstags gearbeitet, um die witterungsbedingten Verzögerung zumindest teilweise auszugleichen.

Place de Lesquin

Hier steht die Auftragsvergabe an, ich verweise auf die Tagesordnung im nichtöffentlichen Teil der Sitzung.