

Stadtrat 10.04.2019-
Sachstandsbericht IHK - ÖFFENTLICH

Place de Lesquin

Im Laufe der Woche werden die Baumaßnahmen zu den nächsten beiden großen Maßnahmen der Umgestaltung des Place de Lesquin und des Freizeit- und Erholungsbereichs an der Rur begonnen. Die Arbeiten werden vom Bendenweg beginnend in den Freizeitbereich und -sobald der Wasserstand der Rur dies zulässt- im Bereich des herzustellenden Regenklärbeckens beginnen. Für die Wasserhaltung werden Brunnenbohrungen erforderlich, die vorab zu sondieren sind.

Im Bereich der Kanaltrasse sind die entsprechenden Vermessungsmarkierungen erkennbar. Hier wird damit begonnen, das ehemalige Schwimmbecken zurück zu bauen. Im Bereich der Kanaltrassen wird das Erdreich abgeschoben und ebenfalls eine Sondierung erfolgen. Im Anschluss folgen die Kanalarbeiten in diesem Bereich.

Neben den städtischen Teilbereichen Straßenbau- und Außenanlagen, sowie Erd- und Kanalbauarbeiten werden durch den Netzbetreiber Regionetz GmbH, das Versorgungsunternehmen GELSENWASSER Energienetze GmbH und den Kommunikationsdienst Deutsche Telekom Technik GmbH Arbeiten auf dem Place de Lesquin vorgenommen werden.

Über den Beginn der Arbeiten hat die Stadt sowohl auf der Internetseite „LinnicherPuls“ als auch auf der Facebookseite hingewiesen. Für die direkt betroffenen Anlieger wird seitens des beauftragten Bauunternehmens ein abgestimmtes Informationsschreiben verschickt.

Rurstraße:

Im zweiten Bauabschnitt wurden im Bereich der geraden Hausnummer die Pflasterarbeiten nahezu abgeschlossen.

Zurzeit ist ein Saugbagger auf der Rurstraße eingesetzt um die Längsverlegung der Stromkabel im Bereich der ungeraden Hausnummern vorzunehmen.

Zum Anschluss der WLAN-Leuchten wird ein Kabel durch das Leerrohr in der Brücke bis zum dann offenen Graben im Übergang Museum / Wohnhäuser verlegt.

Sobald die Gräben für die Längsverlegung offen sind, wird der Saugbagger die Suchschachtungen im unteren Bereich der Rurstraße vornehmen.

Die Fußgängerführung nach Vorgaben des SiGeKo ist eingerichtet.

Integration- / Begegnungsstätte

Die Arbeiten werden fortgeführt, insbesondere auch die Verblenderarbeiten. Aktuell ist das Personenauffangnetz zur Montage der Trapezblechprofile im Dachbereich montiert worden, im Anschluss sollen die Arbeiten am Dach im Hallenbereich weitergeführt werden. Die Rohbauarbeiten sind soweit abgeschlossen, die Arbeiten zur technischen Gebäudeausstattung werden folgen.